

Prov. Pumpenleitung, Schafisheim

Ausführung: September 2014

Bauherrschaft: Coop Genossenschaft

Beschrieb: Untergeschoss wurde zur Belastungsprobe mit Wasser geflutet. Erstellen einer provisorischen Pumpleitung zur Entleerung des Untergeschosses. Nach Beendigung der Entleerarbeiten, wurde die Leitung wieder abgebrochen.

System: PE Leitung d 180 mm mit Spiegelschweissung und Elektromuffen geschweisst. Länge 180 Meter.

